

DODATEK č. 1

ke **SMLouvě o dílo č. 26/19**

číslo stavby Zhotovitele 21918

(dále jen Dodatek)

na stavební práce vedené pod názvem „*Sadská - stavební úpravy ulic Pražská, Resslova a Jordán*“ uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Sadská

Oprávněný zástupce: Milan Dokoupil, starosta města

IČ/DIČ: 00239721/CZ00239721

Sídlo: Palackého nám. 1, 289 12 Sadská

osoba oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Oprávněný zástupce: Ing. Jana Friedrichová, jednatel

Zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 6956

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ/DIČ: 43090150/CZ43090150

Sídlo podnikání: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2

Bankovní účet, číslo ČSOB, a.s., pobočka Kolín, 1412058/0300

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento Dodatek ke smlouvě, která se doplňuje v těchto bodech:

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Vzhledem k tomu, že na souvisejícím pozemku nebyla dokončena stavba kanalizace, která nebyla realizována Zhotovitelem a k vícepracím realizovaným Zhotovitelem na žádost Objednatele se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení stavebních prací v rozsahu I. i II. etapy nejpozději do 31. 7. 2020.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 26/19 beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Sadská, usnesením č. 12/2020, bod XXI., dne 27.05.2020.

V Sadské, dne 28.5.2020

za Objednatele



M

V Nové Vsi I, dne 28.5.2020

za Zhotovitele:



il

J. S. T. O.
č. úm. 28
762 112
399 0150



ová